

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - PGE Cronograma de Desembolso Máximo - Sem Desoneração

OBRA: Reforma da Procuradoria Regional de Cabo Frio


LOCAL: Rua Domingos Ribeiro, 62, Passagem, Cabo Frio/RJ

Cat.	Descrição	1ª Etapa - 30 dias		2ª Etapa - 60 dias		3ª Etapa - 90 dias		4ª Etapa - 120 dias		5ª Etapa - 150 dias		6ª Etapa - 180 dias		Aceite Definitivo		Total	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	Serviços de Escritório - Projetos	53.275,22	65	8.196,19	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12.294,28	15	8.196,19	10	81.961,88	100
02	Canteiro de Obra	1.009,33	90	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	112,15	10	1.121,48	100
03	Movimento de Terra	850,08	65	326,96	25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	130,78	10	1.307,82	100
04	Transportes	3.288,51	55	1.016,45	17	478,33	8	358,75	6	239,16	4	0,00	0	597,91	10	5.979,10	100
05	Serviços Complementares	50.693,94	25	34.471,88	17	28.388,61	14	28.388,61	14	20.277,58	10	20.277,58	10	20.277,58	10	202.775,77	100
06	Galerias, Drenos e Conexões	705,41	20	1.410,82	40	1.058,12	30	0,00	0	0,00	0	0,00	0	352,71	10	3.527,06	100
09	Serviços de Parques e Jardins	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.007,81	90	111,98	10	1.119,79	100
11	Estruturas	1.663,35	10	3.326,71	20	6.653,41	40	3.326,71	20	0,00	0	0,00	0	1.663,35	10	16.633,53	100
12	Alvenarias e Divisórias	973,37	5	5.840,21	30	5.840,21	30	3.893,48	20	0,00	0	973,37	5	1.946,74	10	19.467,38	100
13	Revestimentos	0,00	0	29.613,31	15	69.097,73	35	35.535,97	18	23.690,65	12	19.742,21	10	19.742,21	10	197.422,08	100
14	Esquadrias, Vidraças e Ferragens	0,00	0	0,00	0	94.681,27	40	47.340,64	20	35.505,48	15	35.505,48	15	23.670,32	10	236.703,18	100
15	Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mecânicas	0,00	0	7.855,95	5	39.279,77	25	39.279,77	25	31.423,82	20	23.567,86	15	15.711,91	10	157.119,09	100
16	Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações	2.233,15	5	4.466,31	10	8.932,61	20	11.165,77	25	6.699,46	15	6.699,46	15	4.466,31	10	44.663,06	100
17	Pinturas	0,00	0	0,00	0	0,00	0	17.927,02	30	17.927,02	30	17.927,02	30	5.975,67	10	59.756,72	100
18	Aparelhos Elétricos, Hidráulicos, Sanitários e Mecânicos	0,00	0	12.945,99	30	12.945,99	30	12.945,99	30	0,00	0	0,00	0	4.315,33	10	43.153,31	100
SubTotal		114.692,37	11	109.470,78	10	267.356,06	25	200.162,69	19	135.763,16	13	137.995,06	13	107.271,12	10	1.072.711,25	100,00
BDI - 28% - COM desoneração		32.113,86	22	30.651,82	22	74.859,70	22	56.045,55	22	38.013,68	22	38.638,62	22	30.035,91	22	300.359,15	22,00
TOTAL COM BDI		146.806,23	11	140.122,60	10	342.215,75	25	256.208,25	19	173.776,85	13	176.633,68	13	137.307,04	10	1.373.070,39	100,00

Elaborado por:

Patricia Gullo Campos Frade – ID 4327645-8 - CAU A11496-0

Fernanda Espechit Coelho – ID 5016469-4 - CREA RNP: 140523752



Total	1.072.711,25
BDI (28%)	300.359,15
<b>Total Final</b>	<b>1.308.707,72</b>